

कोंकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ
बांधकाम कार्यक्रम २०१४-२०१५
माहे मे २०१४ अखेर प्रगती

रु.लाखात

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
ठाणे जिल्हा						
१	चितळसर, मानपाडा-ठाणे गट नं.५६ (पा.), इ.क्र.एन-१, २८ गाळे उग - पूर्ण योजना	--	०.१०	--	०.००	सदर योजनेच्या सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी व सुधारीत तांत्रिक मंजूरी बाबतच्या प्रस्तावास मंजूरी घेण्याचे प्रगतीपथावर आहे. सदर मंजूरी प्राप्त होताच योजनेच्या अंतिम देयक अदायगी बाबत मु.ले.अ./कोंमं यांचे कार्यालयाच्या शेऱ्यांची पुर्तता करून सदर देयक पुन्हा मुख्य लेखाधिकारी यांचेकडे पाठविण्याबाबतची कार्यवाही प्रस्तावित आहे.
२	चितळसर, मानपाडा-ठाणे गट नं.५६ (पा.), इ.क्र.एन-२ एन-३, (टर्न की योजना) ६० गाळे मउग - नविन योजना	--	२००.००	--	०.००	सदर योजनेच्या भू-अभिन्यासास २.५ भूनिर्देशांकानुसार ठाणे मनपाची मंजूरी दि.१७/९/२०१३ रोजी प्राप्त. त्यानुसार योजनेचे प्रस्तावित इमारतीचे सुधारित नकाशांना दि.१९/०९/२०१३ रोजी प्राधिकरणाची मंजूरी घेऊन ठाणे मनपास दि.१०/१२/२०१३ रोजी मंजूरीसाठी सादर. योजनेस दि.१६/४/२०१२ रोजी रु.८२६.५७ लक्ष रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. परंतु चितळसर मानपाडा ठाणे गट नं.५६पा दुकाने व व्यापारी भूखंडावरील बांधकामाचे ठेकेदार मे.सी.बी.ॲन्ड सन्स यांनी सदरहू काम M/s. Hal-Ko Infra Project यांना Sublet केलेले असल्यामुळे मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी, प्राधिकरण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार त्याबाबतची सविस्तर चौकशी करून मे.सी.बी.ॲन्ड सन्स यांच्या विरुद्ध Termination ची कार्यवाही करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठीचा अहवाल उपमुख्य अभियंता/कोंकण मंडळ यांचे मार्फत दि.१५/१/२०१३ रोजी प्राधिकरणास सादर. निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित आहे.
३	चितळसर, मानपाडा-ठाणे गट नं.५६ (पा.), दुकाने, सदनिका व व्यापारी भूखंड (टर्न की योजना) १८ गाळे अउग, ३६ गाळे मउग, १६ दुकाने, ३ कार्यालये, १ डिस्पेंसरी, १ फ्लोअर मिल - नविन योजना	--	२००.००	--	०.००	सदर योजनेच्या भू-अभिन्यासास २.५ भूनिर्देशांकानुसार ठाणे मनपाची मंजूरी दि.१७/९/२०१३ रोजी प्राप्त. त्यानुसार दुकानी भूखंडावरील प्रस्तावित इमारतीचे नकाशे दि.२६/११/२०१३ रोजी प्राधिकरणाच्या मंजूरीसाठी सादर. मंजूरी अद्याप प्रलंबित तसेच व्यापारी भूखंडावरील योजनेस दि.१६/४/२०१२ रोजी रु. ९७२.९१ लक्ष रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे. परंतु चितळसर मानपाडा ठाणे गट नं.५६पा दुकाने व व्यापारी भूखंडावरील बांधकामाचे ठेकेदार मे.सी.बी.ॲन्ड सन्स यांनी सदरहू काम M/s. Hal-Ko Infra Project यांना Sublet केलेले असल्यामुळे मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी, प्राधिकरण यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार त्याबाबतची सविस्तर चौकशी करून मे.सी.बी.ॲन्ड सन्स यांच्या विरुद्ध Termination ची कार्यवाही करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठीचा अहवाल उपमुख्य अभियंता/कोंकण मंडळ यांचे मार्फत दि.१५/१/२०१३ रोजी प्राधिकरणास सादर. निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित आहे.

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
४	वर्तकनगर-ठाणे इ.क्र.१८ व २२ मधील मोकळ्या भूखंडावर व इमारत क्र.१३ जवळील भूखंडावर निवासी सदनिकांचे बांधकाम (टर्न की योजना) ६४ गाळे अउग, २० गाळे मउग - नवीन योजना	--	२००.००	--	०.००	योजनेस दि.१८/११/२०१३ रोजी रु.१८१६.४६ लक्ष रक्कमेस प्रशासकीय मान्यता प्राप्त. सदर योजना टर्न-की पध्दतीने राबविणे अंतर्गत प्रस्तावित. इमारतींच्या नकाशांना दि.१९/१०/२०१२ रोजी प्राधिकरणाची मंजूरी प्राप्त झाली असून सदर नकाशे ठाणे मनपास दि.०६/०४/२०१३ रोजी मंजूरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. सदर नकाशांची ठाणे मनपाकडून पडताळणी सुरु असुन आवश्यक ते चार्जेस ठेकेदाराने ठाणे मनपास अदा केलेल आहेत. लवकरच मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे. ठाणे मनपाने इमारतींच्या नकाशांना मंजूरी दिल्यानंतर तांत्रिक मंजूरी घेऊन कार्यादेश दिल्यानंतर काम सुरु करण्यात येईल.
५	पांचपाखाडी-ठाणे सर्व्हे नं.१५२, १५३ (पोलिस हाऊसिंग स्किम) ६० गाळे मउग, ८८ गाळे उउग, - पूर्ण योजना	--	०.१०	--	०.००	इमारतीचे काम पूर्ण झाले असून सदनिकेचा ताबा लाभार्थींना देण्यात आला आहे. अंतिम देयक व इतर देय अदायगीबाबत कार्यवाही सुरु आहे.
६	विरार-बोळीज, जि.ठाणे सर्व्हे नं.३७६ (भाग), ३९२ (भाग) टर्न की योजना फेज १ = १८२४ गाळे अउग, ६३५ गाळे मउग, ५२ दुकाने, फेज २ = १७२४ गाळे अउग, १२९९ गाळे मउग, ८५ दुकाने = एकुण ५३९९ गाळे व १३७ दुकाने	--	४००००.००	--	१६२०.११	विरार बोळीज येथे टप्पा -१ व टप्पा-२ अंतर्गत एकुण प्रस्तावित ५० इमारतींच्या १४ मजल्यां पर्यंतच्या बांधकामाकरीता मंजूरी प्राप्त झाली असून उर्वरित मजल्यांच्या बांधकामास नगरविकास विभागाकडे मंजूरी प्रलंबित आहे. प्रस्तावित ५० इमारतींचे आर.सी.सी. बांधकाम व विट बांधकाम ३ ते १२ मजल्यापर्यंत प्रगतीपथावर आहे. तसेच बाहय सुविधा जसे की, गटारे, नाला, मलवाहिनी व जलवाहिनीचे काम प्रगतीपथावर आहे. प्रकल्पास १/८/२०१३ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये State Expert Appraisal Committee -२ योनी Enviromental Clearance ला मंजूरी दिल्या नंतर सदर प्रस्ताव State Environmental Impect Assessment Authority (SEIAA) यांना पाठवण्यात आला आहे. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळामार्फत संमतीपत्र घेण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, ठाणे या कार्यालयास पत्र क्र.७२६, दि.२८/१०/२०१३ अन्वये रु.१४८०२६०/- इतक्या रक्कमेचा धनादेश देण्यात आला आहे. डिपी रिझर्व्हेशन हस्तांतरणासाठी वसई-२ (विरार), सव रजिस्ट्रार यांना नांदणी शुल्कापोटी रु.१८४५२०/- इतक्या रक्कमेचा भरणा करण्यात आला आहे.

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
७	मिरारोड, फेज-१, जि.ठाणे सर्व्हे नं. २२६ (भाग), २३० (भाग), १५० (भाग), १५१ (भाग) २५८ सदनिका मउग + ३० दुकाने - (पूर्ण योजना)	--	०.१०	--	०.००	प्राधिकरणाच्या मंजूरीनुसार सेप्टीक टँकच्या बांधकामाची अंतिम देयक देण्याची कार्यवाही व समंत्रक वास्तुशास्त्रज्ञ यांची फी अदा करण्याची कार्यवाही करावयाची आहे.
	१६८ सदनिका उउग - (पूर्ण योजना)	--	०.१०	--	०.००	

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
८	मिरारोड, फेज-३, जि.ठाणे सर्व्हे नं. २१६ (पै), २२१ (पै), २२२ (पै) (टर्न की योजना) २०६ गाळे मउग, १८ दुकाने, ८२४.४५ चौ.मी. सुविधा क्षेत्र - नवीन योजना	--	१४००.००	--	०.००	योजनेस दि.२५/०९/२०१३ रोजी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त. योजनेचे नकाशे मिरा-भाईन्दर मनपास मंजूरीसाठी दि.३०/१२/२०११ रोजी सादर. मंजूरी अद्याप प्रलंबित. नकाशांना मंजूरीसाठी मनपाकडे सतत पाठपुरावा सुरु. नकाशांना मंजूरी अंती काम सुरु करण्याबाबतची पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
९	खोजखुंटवली-अंबरनाथ, जि.ठाणे सर्व्हे नं. ४५/१, ४३/५, ४२/३, ४२/४ ३९ गाळे अउग व ९४ गाळे आदुदुघ (गाळे दुरुस्ती योजना)	--	१.५०	--	०.००	प्राधिकरणाच्या मंजूरीनुसार रिक्त सदनिकांची वितरणानंतर दुरुस्ती झाली आहे.
१०	कुळगाव-बदलापूर, जि.ठाणे स.क्र.४२ ८ गाळे अउग (गाळे दुरुस्ती योजना), ९४ गाळे आ.दु.दु.घ (गाळे दुरुस्ती)	--	१.५०	--	०.००	रिक्त सदनिकांची वितरणानंतर दुरुस्ती हाती घेण्यासाठी प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या मंजूरीसाठी सादर करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.
११	देवपे-मुरबाड, जि.ठाणे सर्व्हे नं. १६० अेबीसी, १६१ ते १६६, १७१, १७२, १७६ अेबीसी, १७७ ते १८४ १२७ गाळे आदुदुघ, ५४ गाळे अउग, ३९ गाळे अउग (गाळे दुरुस्ती योजना)	--	५.००	--	०.००	प्राधिकरणाच्या मंजूरीनुसार रिक्त सदनिकांची वितरणानंतर दुरुस्ती करण्यात येत आहे.

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
१२	मोरिवली-अंबरनाथ, जि.ठाणे सर्व्हे नं.३९ (भाग), ४१ (भाग), २० गाळे आदुदुघ, १११ गाळे अउग (गाळे दुरुस्ती योजना)	--	३.५०	--	०.००	प्राधिकरणाच्या मंजूरीनुसार रिक्त सदनिकांची वितरणानंतर दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
१३	एस.ए.पाटील नगर-अंबरनाथ, जि.ठाणे, सर्व्हे क्र.११०(भाग), ११३(भाग), ११४ (भाग), ११५(भाग) २९ गाळे आदुदुघ, ४० गाळे अउग (गाळे दुरुस्ती योजना)	--	१.००	--	०.००	प्राधिकरणाच्या मंजूरीनुसार रिक्त सदनिकांची वितरणानंतर दुरुस्ती करण्यात येत आहे.
१४	बाळकुम-ठाणे सर्व्हे क्र.३१७(पा), ३१८(पा), १२१(पा) ८४ गाळे अउग - पूर्ण योजना	--	५.००	--	०.००	मिळकत व्यवस्थापक-१,कोंकण मंडळ कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रांनुसार इमारत क्र.५,६,७ च्या सदनिकांचा ताबा देण्याची कार्यवाही सुरु आहे. अद्यापपर्यंत तीनही इमारती मिळून ९६ गाळेधारकांना प्रत्यक्ष गाळ्यांचा ताबा देण्यात आला आहे. मुख्य अभियंता-३/ प्रा. यांचे पत्र क्र. एमएच/मुअ-३/काअ-३/प्रा/४९७ दि. १२.११.२०१३ च्या आदेशान्वये सदर योजनेच्या इ. क्र. ५ व ६ साठी रु. २८५.२६ लक्ष व इ.क्र. ७ साठी रु. २६१.८० लक्ष अशी एकूण ५४७.०६ लक्ष सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.
	बाळकुम-ठाणे सर्व्हे क्र.३१७(पा), ३१८(पा), १२१(पा) ७० गाळे मउग - पूर्ण योजना	--	५.००	--	०.००	
	बाळकुम-ठाणे सर्व्हे क्र.३१७(पा), ३१८(पा), १२१(पा) (टर्न की योजना) ३९० गाळे मउग - नवीन योजना	--	५००.००	--	०.००	सदर योजनेच्या प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावास दि.१२/११/२०१३ रोजी प्राधिकरणाची मंजूरी प्राप्त झाली असून प्रशासकीय मान्यतेची रक्कम रु.१२०१४.४९ लक्ष इतकी आहे. सदर योजनेच्या २.५ भू-निर्देशांकानुसारच्या सुधारित अभिन्यासास ठाणे महानगरपालिकेने दि.०३/०८/२०१३ रोजी तत्वतः मंजूरी दिली असून विविध शुल्क व प्रिमियम पोटी ठाणे मनपास रु.४३८.५३ लक्ष एवढी रक्कम अदा करण्यात आली आहे. इमारतीच्या नकाशांना लवकरच ठाणे मनपाकडून मंजूरी मिळणे अपेक्षित आहे. ठाणे मनपाने इमारतीच्या नकाशांना मंजूरी दिल्यानंतर तांत्रिक मंजूरी घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे प्रस्तावित आहे.

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
१५	जव्हार, जि.ठाणे सर्व्हे नं. २६४(पै) - नवीन योजना	--	०.१०	--	०.००	पोहोच मार्गाच्या जागेच्या आरक्षणात Minor Modification साठी नगरविकास विभागाकडे पत्रव्यवहार व पाठपुरावा सुरु.
१६	बोईसर-तारापूर, जि.ठाणे सर्व्हे नं. १५५/२, १५६/२, १५६/३ २४९ भूखंड मउग, २२२ भूखंड उउग, २२ सह.संस्था भूखंड (६९२ युनिट्स), १ सुविधा भूखंड - पूर्ण योजना	--	२०.००	--	१.८६	विकसित भूखंडाचे काम इतर बाहय सुविधांसह रस्त्याचे काम देखील जवळपास पूर्ण झालेले आहे.
१७	चिकणघर-कल्याण, जि.ठाणे येथील बिल्डिंग नं.७५ जवळील सेप्टिक टँक प्लॉट व बिल्डिंग नं.५५ जवळील भूखंड सर्व्हे नं. २२ (टर्न की योजना) ६१ गाळे अउग, १९ गाळे मउग, २ दुकाने, १० कार्यालये - नवीन योजना	--	५.००	--	०.००	वसाहतीच्या २.५ चटईक्षेत्र निर्देशांकानुसार सुधारित अभिन्यासास कल्याण-डोंबिवली मनपाने दि.७/१/२०१४ रोजी मंजूरी दिलेली आहे. परंतु योजनेच्या दोन्ही भूखंडांचा बहुतांश भाग प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या इमारत नियंत्रण रेषेमुळे बाधित होत असल्याने, योजनेचे नकाशे सुधारीत करून मनपास पुन्हा सादर करण्याची कार्यवाही सुरु. योजनेच्या नकाशांना मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव प्राधिकरणाच्या मंजूरीसाठी सादर करण्यात येईल व तदनंतर काम सुरु करण्यात येईल.
१८	कल्याण उपविभागीय कार्यालयाचे दुरुस्ती काम	--	५.००	--	०.००	कल्याण उपविभागाच्या सध्याच्या कार्यालयाच्या ठिकाणी टर्न की योजना राबविण्यात येत आहे. सध्याचे कार्यालय तोडण्याचे प्रस्तावित असल्याने चिकणघर कल्याण वसाहतीतील शासन कोटयाच्या २ रिक्त सदनिकांमध्ये उपविभागीय कार्यालय स्थलांतरित करणे प्रस्तावित आहे. सदर सदनिकांच्या दुरुस्तीसाठी सक्षम प्राधिका-याची मंजूरी घेण्यात येईल.
१९	ठाणे जिल्हा भू-संपादन व भू-विकास	--	४००.००	--	६.९३	ठाणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी भू-संपादनासाठी व भू-विकासासाठी तरतूद
२०	वर्तकनगर-ठाणे येथील जुन्या वसाहतीच्या पाण्याच्या पाईप लाईनचे नुतनीकरणाचे काम (ठाणे मनपाकडून राबविण्यात येणारी योजना)	--	५.००	--	०.००	वर्तकनगर, ठाणे या जुन्या वसाहतीच्या पाण्याच्या पाईप लाईनचे नूतनीकरणाच्या कामासाठी ठाणे महानगरपालिकेस रु. ७,०५,१५,५४५/- रकमेचा धनादेश दिनांक ०८.१२.२०११ अदा करणेत आला आहे. ठाणे मनपा स्तरावर योजना कार्यान्वयीत करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
२१	चितळसर मानपाडा, ठाणे स.क्र.५९, टिकुजीनीवाडी (स्विस चॅलेंज मेथड योजना) अउग ९७२ गाळे (म्हाडाचा हिस्सा)	--	०.००	--	०.००	स्वीस चॅलेंज पध्दतीची योजनेच्या नकाशांना दि.२७/०४/२०१० रोजी ठाणे मनपाची मंजूरी प्राप्त. MOEF clearance च्या प्रस्तावाला दि.२९/०४/२०११ रोजी मंजूरी प्राप्त आहे. सदर योजनेच्या बांधकामास सुरुवात झाली असून फाऊंडेशनचे काम प्रगती पथावर आहे. २.५ चटई क्षेत्र निर्देशांकानुसार सुधारीत भू अभिन्यास व इमारतीचे नकाशांना ठाणे मनपाची मंजूरी घेण्याची कार्यवाही सुरु आहे. कामाचा कालावधी १२/५/२०१५ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.
२२	कावेसर, ठाणे स.क्र.१६६ (स्विस चॅलेंज मेथड योजना) अउग १६२ गाळे (म्हाडाचा हिस्सा)	--	०.००	--	०.००	ठाणे महानगरपालिकेने मंजुर केलेल्या इमारतींच्या नकाशानुसार जोत्यापर्यंतचे बांधकाम पुर्ण झालेले आहे. सदर जमीनीच्या ७/१२ उता-यावरील नोंदी मध्ये फरक असल्याने फेरफारास मंजुरी घेण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर आहे. सदरहू मंजुरी प्राप्त न झाल्यामुळे ठाणे मनपाकडून जोत्यापर्यंतची बांधकाम परवानगी (C.C.) अप्राप्त असल्याने, ठाणे मनपाकडून जोत्यापर्यंतची परवानगी प्राप्त करण्याकरीता ठाणे मनपाकडे पाठपुरावा सुरु आहे.
२३	संयुक्त भागीदारी प्रकल्प - नविन काम	--	१०.००	--	०.००	--
२४	मिरारोड-फेज-१, जि.ठाणे स.क्र.२२८ (भाग), १५० (भाग), १५१ (भाग), १२६० गाळे अत्यल्प उ.ग., १०१९ गाळे अउग (म्हाडाचा हिस्सा) (स्विस चॅलेंज मेथड योजना) ९८० गाळे अत्यल्प उत्पन्न गट व १०१९ गाळे अल्प उत्पन्न गट - काम प्रगतीपथावर ९०% काम पूर्ण	--	५.००		०.००	१९९९ गाळ्यांचे काम प्रगतीपथावर जवळपास १००% काम पूर्ण. उर्वरित २ इमारतींचे (२८० गाळे अत्यल्प उत्पन्न गट) काम सुरु करण्यात आले आहे.
	एकूण - ठाणे जिल्हा		४२९७३.००		१६२८.९०	

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
रायगड जिल्हा						
२५	रोहा, जि.रायगड सर्व्हे नं. १०८, १५३ ते १५७ ३२ गाळे अउग	--	१.००	--	०.००	जमीनीच्या दुबार संपादनामुळे एस.टी. महामंडळाने दावा दाखल केल्यामुळे न्यायालयीन स्थगिती असल्यामुळे योजना तूर्त प्रलंबित.
	रोहा, जि.रायगड सर्व्हे नं. १०८, १५३ ते १५७ २८ गाळे अउग (गाळे दुरुस्ती योजना)	--	०.१०	--	०.००	प्राधिकरणाच्या मंजूरीनुसार रिक्त सदनिकांची वितरणानंतर दुरुस्ती करण्यात आली आहे.
२६	चांभारखिंड-महाड, जि.रायगड सर्व्हे नं. ५४, ५५(१), २, ३, ४, ५, ५९, ६०, ६१, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ८१ ८२, १२२, १२६, १५१ - नवीन योजना	--	०.१०	--	०.००	जमीन मालकाच्या विरोधामुळे ६०:४० प्रमाणात जमीन वाटप करण्याचे प्रस्तावित.
२७	मुरुड-जंजिरा, जि.रायगड सर्व्हे नं. २३७(पा), २३६(पा), २५५(पा) - नवीन योजना	--	५.००	--	०.००	जमिन मालकाच्या विनंती नुसार त्यांची, १ कोटी कर्जापोटी गहाण ठेवलेली ६.३५ हेक्टर जमिन कर्ज वसुल करून परत करणेचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. त्यानंतर ३ हेक्टर जमिनीचे खरेदी खत करण्यात येऊन विकसीत भूखंड योजना राबविण्याचे प्रस्तावित आहे.
२८	रायगड जिल्हा भू-संपादन व भू-विकास	--	१००००.००	--	०.००	कलम ५२ खाली जमीन खरेदीचे २ प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत
	एकूण - रायगड जिल्हा	--	१०००६.२०	--	०.००	

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
रत्नागिरी जिल्हा						
२९	जोगळे-दापोली, जि.रत्नागिरी सर्व्हे नं.३९/ए, १/बी - नवीन योजना ९८ सदनिका अउग, ५ सदनिका मउग	--	५०.००	--	०.००	नकाशे मंजूरीसाठी नगरपालिकेकडे सप्टेंबर २०१३ ला सादर.नकाशे मंजूर झाल्यानंतर प्रशासकिय मान्यता व तांत्रिक मंजूरी घेण्यात येईल.
३०	चिपळूण, जि.रत्नागिरी सर्व्हे नं. १०५(पा), १०७(पा), १०८(पा), ११८(पा) - नवीन योजना	--	१.००	--	०.००	६०:४० प्रस्ताव शासन स्तरावर प्रलंबित आहे.यापूर्वी निवाडा घोषित न केलेल्या जमिनीचा निवाडा उपविभागीय अधिकारी चिपळूण यांनी घोषित केले असून निवाड्याची रक्कम मंडळामार्फत जमा केली आहे. भूसंपादनाची पुढील कार्यवाही उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण यांचे मार्फत सुरु आहे.
३१	रत्नागिरी जिल्हा भू-संपादन व भू-विकास	--	२५.००	--	०.००	रत्नागिरी जिल्ह्यात भू-संपादनासाठी व भू-विकासासाठी तरतूद
३२	नाचणे - रत्नागिरी	--	५०.००	--	--	योजनेचा सुधारीत अभिन्यास तयार करण्याची कार्यवाही सुरु आहे
३३	नाचणे - रत्नागिरी येथील भाडे वसुलीकार कार्यालयाची दुरुस्ती	-	१०.००	--	--	
	एकूण - रत्नागिरी जिल्हा	--	१३६.००	--	०.००	
सिंधुदुर्ग जिल्हा						
३४	वेंगुर्ला, जि.सिंधुदुर्ग आरक्षण क्र.२३, (टर्न की योजना) ५६ गाळे अउग, ७९ गाळे मउग, १६गाळे उउग, २० दुकाने - नवीन योजना	४० अल्प उ.ग. ७९ मउग १६ उउग २० दुकाने ----- एकूण १५५ युनिट्स	९००.००	योजना प्रगतीपथावर	१७.५९	सदर योजने अंतर्गत अल्प उ.ग. ची १ इमारत, मध्यम उ.ग. ची १ इमारत व उच्च उ.ग. च्या १ इमारतीचे तळ+३ मजल्यापर्यंतचे आर.सी.सी. काम पूर्ण, विट बांधकाम व अंतर्गत गिलावाचे काम प्रगतीपथावर . तसेच मउग व उउग च्या ४ थ्या मजल्याच्या बांधकामास मंजूरीसाठी वेंगुर्ला नगरपरिषदेकडे पाठपुरावा सुरु आहे.

बजेट योजना अ.क्र.	योजनेचे ठिकाण / तपशील	भौतिक उद्दिष्ट २०१४-२०१५	आर्थिक तरतूद २०१४-२०१५	मे २०१४ पर्यंत भौतिक साध्य	मे २०१४ पर्यंत खर्च	योजनेची सद्यस्थिती
३५	ओरस-सिंधुदुर्गनगरी, जि.सिंधुदुर्ग आरक्षण क्र.१४७, १४८ विकसित भूखंड योजना - नवीन योजना ११४ भूखंड अउग, १२० भूखंड मउग, ४४ भूखंड उउग, ४ सहकारी संस्था भूखंड, ३ सुविधा व्यापारी भूखंड	--	१७५.००	--	०.००	विकसित भूखंडाचे काम भौतिक दृष्ट्या पूर्णत्वावर आहे. Rectification ची कामे अपूर्ण.म.जी.प्रा.तर्फे पा.पु.योजनेच्या कामाचे निविदा बोलविण्याचे काम प्रगतीपथावर.
३६	सावंतवाडी, जि.सिंधुदुर्ग सर्व्हे नं.३८९, हिस्सा नं.२ - नवीन योजना	--	२.००	--	०.००	कुळ व जमीन मालक यांच्यातील न्यायालयीन वादामुळे योजना स्थगित.
३७	कुंभारमाठ मालवण, स.क्र.२, हि.नं.८ब, जि.सिंधुदुर्ग	--	४.००	--	०.००	अंतिम देयक अदा करण्याची कार्यवाही सुरु
३८	सिंधुदुर्ग जिल्हा भू-संपादन व भू-विकास	--	५.००	--	०.००	सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भू-संपादनासाठी व भू-विकासासाठी तरतूद
	एकूण - सिंधुदुर्ग जिल्हा	--	१०८६.००	--	१७.५९	
	एकूण - कोंकण मंडळ २०१४-२०१५	४० अल्प उ.ग. ७९ मउग १६ उउग २० दुकाने ----- - एकूण १५५ युनिट्स	५४२०१.२०	--	१६४६.४९	आर्थिक प्रगती -

मुख्य अधिकारी
कोंकण मंडळ